



INFORMACJA POKONTROLNA

dot. kontroli ex-post aneksu nr 3: GW.7021.15.2.2020-19 CRU: 2344/22 z dnia 27.07.2022 r.
do umowy nr GW.7021.15.2.2020.19 CRU: 2467/20 z dnia 12.10.2020 r. realizowanej
w ramach projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta
Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi -
etap II”, POIS.02.01.00-00-0012/17

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli NFOŚiGW
Nazwa i adres Beneficjenta:	Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
Nazwa projektu:	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II
Nazwa zadania:	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”
Wartość zamówienia w PLN:	327 180,00 zł brutto
Data wszczęcia postępowania:	12.10.2020 r. – data zawarcia umowy
Data zawarcia aneksu:	27.07.2022 r.
Zakres zmiany umowy:	Wydłużenie terminu realizacji zamówienia wraz ze zwiększeniem kwoty wynagrodzenia
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0012/17 z dnia 08.09.2017 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 3: GW.7021.15.2.2020-19 CRU: 2344/22 z dnia 27.07.2022 r.
2. Umowa nr GW.7021.15.2.2020.19 CRU: 2467/20 z dnia 12.10.2020 r.
3. Wyjaśnienia beneficjenta przesłane mailem w dniu 19.09.2022 r. oraz 21.10.2022 r.





III. Ustalenia:

A. Uzasadnienie dla spełnienia przesłanek z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że zamawiający w ramach aneksu nr 3 dokonał wydłużenia terminu świadczenia usługi Inżyniera kontraktu z 08.07.2022 r. do 31.03.2023 r. oraz zwiększenia kwoty wynagrodzenia wykonawcy. Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z podpisaniem aneksu nr 4 z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego dla Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach", w którym przedłużono termin realizacji robót budowlanych do dnia 31.03.2023r. Termin realizacji robót budowlanych został zmieniony z uwagi na przedłużające się procedury odwoławcze prowadzone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wydanych decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach na odstępstwo od zakazów w stosunku do chronionych zwierząt, które uniemożliwiały kontynuowanie robót. Zamawiający przekazał wyjaśnienia dotyczące opisanych powyżej kwestii, które potwierdzają, że okoliczności mające wpływ na czasowe wstrzymanie realizacji robót budowlanych objętych nadzorem nie były zawinione przez beneficjenta, ani spowodowane zaniechaniem z jego strony.

Konsekwencją wydłużenia terminu świadczenia usługi Inżyniera była zmiana wynagrodzenia wykonawcy. Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy w związku z wydłużeniem terminu jej realizacji została zwiększona o kwotę 204 098,00 zł brutto (23 370,00 zł x 8 miesięcy oraz 17 138,00 zł za 23 dni nadzoru realizacji umowy).

Beneficjent przekazał uzasadnienie faktycznie i prawne dla zawarcia kontrolowanego aneksu. Zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, zmiany objęte przedmiotowym aneksem należy rozpatrzyć w kontekście art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. W świetle ww. przepisu, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna jeśli zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Jak wynika z treści aneksu oraz z wyjaśnień zamawiającego, możliwość zmiany umowy w ww. zakresie została przewidziana przez zamawiającego w §10 ust. 2 pkt 3) umowy. Jednocześnie w § 3 ust. 6 umowy zawarto zapis, iż Inżynierowi kontraktu przysługuje wynagrodzenie za faktyczny okres pełnienia tej funkcji. Przesłanki zmiany umowy wpisują się zatem w okoliczności, które nastąpiły w ramach realizacji umowy.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż wprowadzenie ww. zmian nie skutkuje zachwianiem równowagi ekonomicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ani nie prowadzi do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych podmiotów biorących udział w postępowaniu, NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności aneksu nr 3: GW.7021.15.2.2020-19 CRU: 2344/22 z dnia 27.07.2022 r. do umowy nr GW.7021.15.2.2020.19 CRU: 2467/20 z dnia 12.10.2020 r. z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1b ustawy Pzp oraz wymogami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020.

Niemniej należy mieć na uwadze, że nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana zmiana będzie co do zasady zgodna z przepisami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku audytu instytucji europejskich za naruszającą zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.

Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku odrębnych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.





Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń do jej treści.

B. Zgodność zakresu aneksu z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu.

Aneks nr 3: GW.7021.15.2.2020-19 CRU: 2344/22 z dnia 27.07.2022 r. jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Monika Smędzik	03.11.2022 r	

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	03.11.2022 r.	